

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/48 0.07.17.2 Sitzungen
Neubau TS Kastellstrasse und Anpassung Mittelspannungskabel, Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Neubau TS Kastellstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 497'982.85 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5040.00 INV00094 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 5'982.85 Franken bzw. 1 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «Ersatz Mittelspannungskabel M07» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 34'067.06 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00210 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 15'932.94 Franken bzw. 32 % ab.
3. Die Kreditabrechnung «Neubau Mittelspannungskabel M22» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 15'221.16 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00211 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 10'778.84 Franken bzw. 41 % ab.
4. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 8. April 2019 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Neubau TS Kastellstrasse und Anpassung Mittelspannungskabel» (EKB 2019-040).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Neubau TS Kastellstrasse

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5040.00 INV00094	Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	Fr.	5'000.00	Fr.	287'336.74	Fr.	282'336.74 5647%
II Eigenleistung	Fr.	11'000.00	Fr.	6'495.00	Fr.	-4'505.00 -41%
III Fremdleistung	Fr.	440'000.00	Fr.	167'263.50	Fr.	-272'736.50 -62%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	36'000.00	Fr.	36'887.61	Fr.	887.61 2%
Total (exkl. MWST)	Fr.	492'000.00	Fr.	497'982.85	Fr.	5'982.85 1%

Die Differenzen zwischen Material und Fremdleistung kommen durch Buchungsfehler bei der Erfassung der Rechnungen zustande.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Ersatz Mittelspannungskabel M07

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00210	Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	Fr.	29'000.00	Fr.	22'495.79	Fr.	-6'504.21 -22%
II Eigenleistung	Fr.	8'000.00	Fr.	200.00	Fr.	-7'800.00 -98%
III Fremdleistung	Fr.	9'000.00	Fr.	8'847.78	Fr.	-152.22 -2%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	4'000.00	Fr.	2'523.49	Fr.	-1'476.51 -37%
Total (exkl. MWST)	Fr.	50'000.00	Fr.	34'067.06	Fr.	-15'932.94 -32%

Die Kabelzug- und Installationsarbeiten wurden ausschliesslich Fremd vergeben. Des Weiteren konnte das Kabel günstiger beschafft werden.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Neubau Mittelspannungskabel M22

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00211	Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	Fr.	15'000.00	Fr.	8'473.41	Fr.	-6'526.59 -44%
II Eigenleistung	Fr.	5'000.00	Fr.	360.00	Fr.	-4'640.00 -93%
III Fremdleistung	Fr.	4'000.00	Fr.	5'260.26	Fr.	1'260.26 32%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	2'000.00	Fr.	1'127.49	Fr.	-872.51 -44%
Total (exkl. MWST)	Fr.	26'000.00	Fr.	15'221.16	Fr.	-10'778.84 -41%

Die Kabelzug- und Installationsarbeiten wurden ausschliesslich Fremd vergeben. Des Weiteren konnte das Kabel günstiger beschafft werden.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Neubau TS Kastellstrasse und Anpassung Mittelspannungskabel» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär