

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

**2022/51 0.07.17.2 Sitzungen
Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz (Abschluss), Kreditabrechnung**

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 455'177.25 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5013.02 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 145'822.75 Franken bzw. 24 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz» in der Institution Gasversorgung mit Gesamtkosten von netto 230'047.81 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.730.5012.45 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 28'047.81 Franken bzw. 14 % ab.
3. Für die Mehrkosten «Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz» in der Institution Gasversorgung wird ein Zusatzkredit von brutto 28'047.81 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
4. Die Kreditabrechnung «Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 699'994.29 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.740.5013.01 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 29'994.29 Franken bzw. 4 % ab.
5. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
6. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 19. März 2018 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz» (EKB 2018-027).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5013.02		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	211'000.00	Fr. 152'723.29	Fr. -58'276.71	-28%
II Eigenleistung	Fr.	53'000.00	Fr. 36'071.42	Fr. -16'928.58	-32%
III Fremdleistung	Fr.	265'000.00	Fr. 232'665.70	Fr. -32'334.30	-12%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	43'000.00	Fr. 33'716.84	Fr. -9'283.16	-22%
V Unvorgesehenes	Fr.	29'000.00	Fr. -	Fr. -29'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>601'000.00</u>	Fr. <u>455'177.25</u>	Fr. <u>-145'822.75</u>	<u>-24%</u>

Generell wurden die Aufwendungen für dieses Projekt überschätzt. Der Bau der neue Rohranlagen und die Kabelzarbeiten konnten effizienter und schneller umgesetzt werden als kalkuliert.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Institution Gasversorgung

Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.730.5012.45		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	45'000.00	Fr. 44'579.91	Fr. -420.09	-1%
II Eigenleistung	Fr.	22'000.00	Fr. 20'852.50	Fr. -1'147.50	-5%
III Fremdleistung	Fr.	110'000.00	Fr. 147'574.82	Fr. 37'574.82	34%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	15'000.00	Fr. 17'040.58	Fr. 2'040.58	14%
V Unvorgesehenes	Fr.	10'000.00	Fr. -	Fr. -10'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>202'000.00</u>	Fr. <u>230'047.81</u>	Fr. <u>28'047.81</u>	<u>14%</u>

Die Tiefbaukosten sind höher ausgefallen als erwartet. Dies aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Stadtwerken Wetzikon und dem Tiefbauunternehmer, dadurch entstanden Leerläufe und Doppelpurigkeit und zu den entsprechenden Mehrkosten.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung umgesetzt werden.

Institution Wasserversorgung

Sandbühl- und Felseneggstrasse, Werkleitungersatz

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.740.5013.01	Kredit		Abrechnung		Differenz	
I Material	Fr.	260'000.00	Fr.	231'031.57	Fr.	-28'968.43 -11%
II Eigenleistung	Fr.	55'000.00	Fr.	58'844.00	Fr.	3'844.00 7%
III Fremdleistung	Fr.	275'000.00	Fr.	358'267.29	Fr.	83'267.29 30%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	48'000.00	Fr.	51'851.43	Fr.	3'851.43 8%
V Unvorgesehenes	Fr.	32'000.00	Fr.	-	Fr.	-32'000.00 -100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>670'000.00</u>	Fr.	<u>699'994.29</u>	Fr.	<u>29'994.29</u> 4%

Die Tiefbaukosten sind höher ausgefallen als erwartet. Dies aufgrund von Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den Stadtwerken Wetzikon und dem Tiefbauunternehmer, dadurch entstanden Leerläufe und Doppelspurigkeit und zu den entsprechenden Mehrkosten.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung umgesetzt werden.

Erwägung

Die Teilprojekte konnten wie geplant umgesetzt werden. Die Institution Strom Netz konnte tiefer abschliessen als kalkuliert. Die Institutionen Gas- und Wasserversorgung hingegen schlossen mit entsprechenden Mehrkosten ab. Die Arbeitsabläufe mit dem Tiefbauunternehmen wurden entsprechend überarbeitet und für zukünftige Baustellen angepasst. Somit sollten Leerläufe und Doppelspurigkeit vermieden werden können.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Sandbühl- und Felse-neggstrasse, Werkleitungersatz» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär