

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/54 0.07.17.2 Sitzungen

**Werkleitungersatz Unterwetzikon (Wildbach) (Abschluss), Kreditabrechnung**

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 403'873.81 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00250 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 10'126.19 Franken bzw. 2 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «MS-Ersatz M78 (TS Chalberweidli-TS Zürcherstr. 24)» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 188'637.98 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00383 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 18'362.02 Franken bzw. 9 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 18. Mai 2020 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Werkleitungssanierung Unterwetzikon (Wildbach)» (EKB 2020-033).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Strom Netz*

*NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach)*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00250	<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>	
I Material	Fr.	100'000.00	Fr.	61'396.47	Fr.	-38'603.53 -39%
II Eigenleistung	Fr.	21'000.00	Fr.	3'603.07	Fr.	-17'396.93 -83%
III Fremdleistung	Fr.	261'000.00	Fr.	308'970.10	Fr.	47'970.10 18%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	32'000.00	Fr.	29'904.17	Fr.	-2'095.83 -7%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	Fr.	<u>414'000.00</u>	Fr.	<u>403'873.81</u>	Fr.	<u>-10'126.19</u> -2%
MWST	Fr.	27'000.00	Fr.	-	Fr.	-27'000.00 -100%
<b>Total</b>	Fr.	441'000.00	Fr.	403'873.81	Fr.	-37'126.19 -8%

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

*MS-Ersatz M78 (TS Chalberweidli-TS Zürcherstr. 24)*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00383	<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>	
I Material	Fr.	49'000.00	Fr.	37'197.46	Fr.	-11'802.54 -24%
II Eigenleistung	Fr.	12'000.00	Fr.	1'892.00	Fr.	-10'108.00 -84%
III Fremdleistung	Fr.	130'000.00	Fr.	135'575.34	Fr.	5'575.34 4%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	16'000.00	Fr.	13'973.18	Fr.	-2'026.82 -13%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	Fr.	<u>207'000.00</u>	Fr.	<u>188'637.98</u>	Fr.	<u>-18'362.02</u> -9%
MWST	Fr.	15'000.00	Fr.	-	Fr.	-15'000.00 -100%
<b>Total</b>	Fr.	222'000.00	Fr.	188'637.98	Fr.	-33'362.02 -15%

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

### **Erwägung**

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Unterwetzikon (Wildbach)» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär