

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/55 0.07.17.2 Sitzungen

Werkleitungssanierung Gebiet Chratz (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 128'345.44 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00311 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 23'654.56 Franken bzw. 16 % ab.
2. Die Kreditabrechnung «Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Gebiet Chratz» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 154'483.22 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00504 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 40'516.78 Franken bzw. 21 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 20. Oktober 2020 bewilligte die Werkkommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Werkleitungssanierung Gebiet Chratz» (WKB 2021-010).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Sanierung Mittelspannungsverteilstromnetz M64 (TS Kratz-TS Zürcherstrasse 24)

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00311		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	68'000.00	Fr. 36'322.91	Fr. -31'677.09	-47%
II Eigenleistung	Fr.	9'000.00	Fr. -	Fr. -9'000.00	-100%
III Fremdleistung	Fr.	63'000.00	Fr. 82'515.46	Fr. 19'515.46	31%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	12'000.00	Fr. 9'507.07	Fr. -2'492.93	-21%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>152'000.00</u>	<u>Fr. 128'345.44</u>	<u>Fr. -23'654.56</u>	<u>-16%</u>
MWST	Fr.	11'000.00	Fr. -	Fr. -11'000.00	-100%
Total	Fr.	163'000.00	Fr. 128'345.44	Fr. -34'654.56	-21%

Der Kabeleinzug des Mittelspannungskabel wurde komplett extern vergeben. Des Weiteren konnten bei der Beschaffung vom Material günstiger eingekauft werden.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Sanierung Niederspannungsverteilstreckung Gebiet Chratz

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5030.00 INV00504		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	91'000.00	Fr. 93'194.12	Fr. 2'194.12	2%
II Eigenleistung	Fr.	26'000.00	Fr. 2'130.00	Fr. -23'870.00	-92%
III Fremdleistung	Fr.	63'000.00	Fr. 47'715.89	Fr. -15'284.11	-24%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	15'000.00	Fr. 11'443.21	Fr. -3'556.79	-24%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>195'000.00</u>	<u>Fr. 154'483.22</u>	<u>Fr. -40'516.78</u>	<u>-21%</u>
MWST	Fr.	13'000.00	Fr. -	Fr. -13'000.00	-100%
Total	Fr.	208'000.00	Fr. 154'483.22	Fr. -53'516.78	-26%

Die meisten Arbeiten wurden fremdvergeben. Zusätzlich wurde das Projekt zu hoch kalkuliert.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Werkleitungssanierung Gebiet Chratz» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann'.

Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär