

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 6. Juli 2021

2021/19 0.07.17.2 Sitzungen

Laufende Investitionsprojekte Stadtwerke, Statusbericht

Beschluss Werkkommission

1. Der Statusbericht per 15. Juni 2021 über die laufenden Investitionsprojekte der Stadtwerke Wetzikon wird zur Kenntnis genommen.
2. Der Statusbericht per 15. Juni 2021 über die effektiven Investitionen im Vergleich zum Budget wird zur Kenntnis genommen.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Gemäss Art. 33b Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates ist die Werkkommission für das Risikomanagement der Stadtwerke zuständig und damit verantwortlich für das Controlling der laufenden Investitionsprojekte der Stadtwerke Wetzikon.

Der Statusbericht der laufenden Investitionsprojekte gewährt einen guten Überblick über die finanzielle Situation der einzelnen Projekte und wird rund alle drei Monate durch die Stadtwerke Wetzikon der Werkkommission zur Kenntnis gebracht. Dank dieser Standardisierung ist ein effizientes Controlling über alle laufenden Investitionsprojekte der Stadtwerke Wetzikon gewährleistet.

Der Bericht über den Stand der Investitionen im Vergleich zum Budget des laufenden Jahres zeigt auf welche Projekte durch Verzögerungen oder anderen Gründen zu Abweichungen führen.

Erwägungen

Die Werkkommission nimmt zur Kenntnis, dass die Projekte grösstenteils planmässig laufen und aktuell mit keinen Verzögerungen oder Problemen in einzelnen Projekten zu rechnen ist.

Projekte mit Kostenüberschreitung > 10% der Kreditsumme und > 30'000 Franken:

Institution Strom Netz

NS-Sanierung Unterwetzikon (Wildbach) Kreditüberschreitung Fr. 164'955.83 (39.8 %)

Die Mehrkosten entstanden vor allem durch Mehraufwendungen bei der Spülbohrung unter dem Bach. Zudem wurden die Installationsarbeiten aus Kapazitätsgründen an Dritte vergeben. Das Projekt ist abgeschlossen und der benötigte Zusatzkredit von rund 165'000 Franken wird mit der Kreditabrechnung beantragt.

Trafostation Hofstrasse (Elma) Kreditüberschreitung Fr. 46'950.40 (10.6 %)

Die Mehrkosten entstanden vor allem für die Anpassungen der bestehenden Mittelspannungskabel bzw. für die Instandstellung des Geländes. Des Weiteren mussten für die Leittechnik weitere Komponenten installiert werden. Das Projekt ist abgeschlossen und der benötigte Zusatzkredit von rund 47'000 Franken wird mit der Kreditabrechnung beantragt.

Institution Wasserversorgung

Transportleitung Allenberg Kreditüberschreitung Fr. 41'719.08 (17.2 %)

Das Projekt ist abgeschlossen und der benötigte Zusatzkredit von rund 42'000 Franken wird mit der Kreditabrechnung beantragt.

Die Werkkommission nimmt den Stand der Investitionen 2021 im Vergleich zum Budget 2021 zur Kenntnis. Per 15. Juni 2021 belaufen sich die Nettoinvestitionen auf 5'545'053 Franken. Das entspricht 22.71 % der budgetierten Nettoinvestitionen von 24'421'000 Franken.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon

Franco M. Thalmann, Sekretär