

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/63 0.07.17.2 Sitzungen
Ausbau Signalkabelnetz 2019 (Abschluss), Kreditabrechnung

Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Ausbau Signalkabelnetz 2019» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 201'522.85 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7111.5060.00 INV00097 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 51'522.85 Franken bzw. 34 % ab.
2. Für die Mehrkosten «Ausbau Signalkabelnetz 2019» in der Institution Strom Netz wird ein Zusatzkredit von brutto 51'522.85 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss vom 1. November 2018 bewilligte die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon den Kredit «Ausbau Signalkabelnetz 2019» (GLB 20181101).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

Kreditabrechnung

Institution Strom Netz

Ausbau Signalkabelnetz 2019

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7111.5060.00 INV00097		Kredit	Abrechnung	Differenz	
I Material	Fr.	1'000.00	Fr. 69'111.10	Fr. 68'111.10	6811%
II Eigenleistung	Fr.	3'000.00	Fr. 10'855.00	Fr. 7'855.00	262%
III Fremdleistung	Fr.	127'000.00	Fr. 106'629.13	Fr. -20'370.87	-16%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	11'000.00	Fr. 14'927.62	Fr. 3'927.62	36%
V Unvorgesehenes	Fr.	8'000.00	Fr. -	Fr. -8'000.00	-100%
Total (exkl. MWST)	Fr.	<u>150'000.00</u>	<u>Fr. 201'522.85</u>	<u>Fr. 51'522.85</u>	<u>34%</u>

Aufgrund von Verzögerungen im Signalkabelausbau 2018 sind zusätzliche Leistungen im Jahr 2019 angefallen, das betrifft vor allem das Material. So wurde der Kredit «Ausbau Signalkabelnetz 2018» um

ca. 40'000 Franken unterschritten. Geschuldet war dies auch an personellen Engpässen und einer fehlenden Projektleitung, die die Kosten im Griff gehabt hätte. Zudem wurde im Februar 2019 der neue Fachplaner Leittechnik/Kommunikationsnetze/Pikett eingestellt, die sämtlichen Themen zum Ausbau der Kommunikation bereinigt und analysiert hat.

Erwägung

Mit dem Projekt konnten wichtige ausbauten im Glasfasernetz der Stadtwerke Wetzikon getätigt und abgeschlossen werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Ausbau Signalkabelnetz 2019» an der Sitzung vom 21. Juli 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär