

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 12. September 2023

**2023/34 0.07.17.2 Sitzungen**  
**Mittelspannungskabel-Ersatz M69 zwischen TS Walfershausen und TS Neugut,**  
**Kreditabrechnung**

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Mittelspannungskabel-Ersatz M69 zwischen TS Walfershausen und TS Neugut» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 224'891.61 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5013.04 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 25'108.39 Franken bzw. 10 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 9. April 2018 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Mittelspannungskabel-Ersatz M69 zwischen TS Walfershausen und TS Neugut» (EKB 2018-045).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Strom Netz*

*Mittelspannungskabel-Ersatz M69 zwischen TS Walfershausen und TS Neugut*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5013.04	<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>		
I Material	Fr.	105'000.00	Fr.	98'432.42	Fr.	-6'567.58	-6%
II Eigenleistung	Fr.	14'000.00	Fr.	16'773.50	Fr.	2'773.50	20%
III Fremdleistung	Fr.	101'000.00	Fr.	93'027.05	Fr.	-7'972.95	-8%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	18'000.00	Fr.	16'658.64	Fr.	-1'341.36	-7%
V Unvorgesehenes	Fr.	12'000.00	Fr.	-	Fr.	-12'000.00	-100%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	Fr.	<u>250'000.00</u>	Fr.	<u>224'891.61</u>	Fr.	<u>-25'108.39</u>	<u>-10%</u>

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

## Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert den folgenden Anlagekategorien gemäss erweitertem Standard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie Strom Netz	Nutzungsdauer [a]	Betrag
NE5-Kabel (16kV)	40	Fr. 200'264.67
NE7-Verteilkabine	40	24626.94
<b>Anschaffungswert</b>		<b>Fr. 224'891.61</b>

## Erwägung

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Mittelspannungskabel-Ersatz M69 zwischen TS Walfershausen und TS Neugut» an der Sitzung vom 24. August 2023 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**  
Franco M. Thalmann, Sekretär