

**2025/109 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Tempo-30-Zone Schönenwerdstrasse, Kreditabrechnung**

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 25. März 2025 für die Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen mit Ausgaben von insgesamt Fr. 102'313.33 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 134'686.67 bzw. 56,8 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Gossweiler Ingenieure AG, 8620 Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereichsleiter Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilungsleiter Finanzen
 - Abteilungsleiter Tiefbau
 - Projektleiter Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2023/33 vom 8. Februar 2023 genehmigte der Stadtrat die Festsetzung des Bauprojektes der Gossweiler Ingenieure AG, Wetzikon für die Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen an der Schönenwerdstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 237'000 Franken für diese Arbeiten als budgetierte Ausgabe bewilligt (2023 für Priorität 1: 110'000 Franken, 2024 für Priorität 2: 127'000 Franken). Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Gadola Bau AG, Riedikon vergeben.

Die Bauarbeiten der Priorität 1 wurden im Zeitraum vom 14. bis 18. August 2023 ausgeführt und die Schlussabnahme fand am 21. August 2023 statt.

Die Resultate der Nachkontrolle ergaben, dass nur zwei zusätzliche Berlinerkekissen bei den Problemstellen nötig sind und auf weitere Massnahmen der Priorität 2 verzichtet werden kann. Die beiden Kissen wurden am 2. Oktober 2024 erstellt.

Kreditabrechnung Tempo 30 Zone Schönenwerdstrasse

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 / 8,1 % MWST) sieht wie folgt aus:

<i>Konto INV00547-6511.5010.00</i>	KV/Kredit	Kreditabrechnung	Differenz	%
		vom 25.03.2025		
I Tiefbauarbeiten	136'500.00	39'461.70	-97'038.30	-71,1
II Nebenarbeiten	59'000.00	33'162.03	-25'837.97	-43,8
III Nebenkosten und Drittleistungen	11'000.00	965.45	-10'034.55	-91,2

IV Technische Kosten	30'500.00	28'724.15	-1'775.85	-5,8
Total Baukosten	<u>237'000.00</u>	<u>102'313.33</u>	<u>-134'686.67</u>	<u>-56,8</u>

Mehr- / Minderkostenbegründung

Die Baukosten liegen Fr. 134'686.67, respektive 56,8 % unter dem bewilligten Kredit.

Tiefbauarbeiten

Die Tiefbauarbeiten sind massiv günstiger ausgefallen, da die in 2. Priorität vorgesehene Verschmälerung der bestehenden Einengungen nicht notwendig war. Die Resultate der Nachkontrolle ergaben, dass die gefahrene Geschwindigkeit nach den Massnahmen der Priorität 1 nur minimal zu hoch ist. Um die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten und die gefahrene Geschwindigkeit zu reduzieren, wurden an den zwei problematischen Stellen je ein zusätzliches Belagskissen eingebaut.

Nebearbeiten

Durch das Wegfallen der baulichen Massnahmen in 2. Priorität wurden weniger Anpassungsarbeiten notwendig, was zu einer Unterschreitung der prognostizierten Kosten geführt hat.

Nebenkosten und Dritteleistungen

Dadurch, dass die baulichen Massnahmen an den Strassenrändern entfallen sind, wurde keine Bauabsteckung und keine Nachführung der amtlichen Vermessung nötig. Zudem wurden durch die massiv kürzere Bauzeit weniger Dritteleistungen (Verkehrsdienst) benötigt als angenommen.

Technische Kosten

Die prognostizierten technischen Kosten konnten eingehalten werden. Auf Grund von Einspracheverhandlungen und da die Projektierung der Massnahmen 2. Priorität bereits erfolgt ist, wurden die technischen Kosten nicht im gleichen Masse wie die anderen Kosten unterschritten.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01323):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen, Erneuerungsunterhaltsinvestitionen	10 Jahre	1401.00	6511.3300.10	102'313.33
Anschaffungswert				102'313.33

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Umsetzung der Tempo 30 Massnahmen an der Schönenwerdstrasse konnten im August 2023 und Oktober 2024 ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 134'686.67 resp. 56,8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Die Kreditabrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin