

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 14. Juni 2022

2022/28 0.07.17.2 Sitzungen

Werkleitungssanierung Eggstrasse (Ausführung), Zusatzkreditbewilligung

Beschluss Werkkommission

1. Für die Ausführung «Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse» in der Institution Strom Netz wird ein Zusatzkredit von brutto 64'000 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
2. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten:
Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00317 Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse
3. Für die Ausführung «Sanierung Hochdruckverteilstromnetz Eggstrasse» in der Institution Gasversorgung wird ein Zusatzkredit von brutto 213'000 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
4. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten:
Konto-Nr. 7221.5030.00 INV00332 Sanierung Hochdruckverteilstromnetz Eggstrasse
5. Für die Ausführung «Sanierung Verteilstromnetz Eggstrasse» in der Institution Wasserversorgung wird ein Zusatzkredit von brutto 107'000 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
6. Die Ausgaben sind in der Investitionsrechnung wie folgt zu belasten:
Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00337 Sanierung Verteilstromnetz Eggstrasse
7. Die Stadtwerke Wetzikon werden mit der Vergabe der Arbeiten gemäss den geltenden Submissionsbestimmungen und der Ausführung des Projekts mit Gesamtkosten von 384'000 Franken beauftragt.
8. Der Beschluss über die gebundenen Ausgaben ist amtlich zu publizieren.
9. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
10. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Leiter Stadtwerke
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Die Stadt Wetzikon führt eine umfassende Sanierung der kompletten Eggstrasse aus. In diesem Zusammenhang sind die Werkleitungen der Medien Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Wetzikon ebenfalls umfassend zu sanieren und koordiniert mit der Stadt auszuführen.

Aufgrund der Preissteigerungen und Projekterweiterungen ist die Kreditsumme für alle Medien anzupassen bzw. zu erhöhen.

Ziele/Ergebnisse

- Erneuerung und Verstärkung des Niederspannungsverteilnetzes (Strom)
- Erneuerung des Hochdrucknetzes (Gas)
- Erneuerung des Verteilnetzes (Wasser)
- Überprüfung und Erneuerung der Löschwasserversorgung gemäss den geltenden Richtlinien
- Bereinigung der Leitungsführung und Verlegung in den öffentlichen Grund
- Nutzung von Synergien durch eine koordinierte Sanierung mit der Stadt Wetzikon
- Neukonzeptionierung und Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung und Umrüstung auf energieeffiziente LED-Leuchten
- Erneuerung der Hausanschlüsse nach Absprache mit den Liegenschaftsbesitzern
- Sicherstellung der Versorgungssicherheit und Ausbau der Kapazitäten

Projektbeschreibung

Infolge des koordinierten Sanierungsprojektes mit der Stadt Wetzikon sind die Werkleitungen zu erneuern und die Netzstrukturen zu modernisieren.

Das Gesamtprojekt ist für die Übersichtlichkeit und infolge der unterschiedlichen Medien in mehrere Unterprojekte unterteilt.

Institution Strom Netz

Sanierung Niederspannungsverteilnetz Eggstrasse

Die bestehende Rohranlage im Trottoir von der Schneggenstrasse bis zur Spitalstrasse ist zu erweitern zudem sind die bestehenden 45-jährigen Kabel zwischen der Transformatorstation Eggstrasse und der Kabelverteilkabine Spital-/Eggstrasse zu ersetzen. Der Abschnitt zwischen der Spitalstrasse und der Schneggenstrasse wurde bei der Materialkalkulation leider nicht berücksichtigt bzw. wurde als zweite Etappe kalkuliert und ist nicht in den ersten Ausführungskredit eingeflossen. Der hintere Teil der Eggstrasse wurde im Strom bereits letztes Jahr ausgeführt aufgrund eines Anschlussgesuches.

Institution Gasversorgung

Sanierung Hochdruckverteilnetz Eggstrasse

Im Bereich Eggstrasse, Schneggenstrasse und Spitalstrasse wird die Hochdruckverteilung Stahl 150 Jahrgang 1982 auf einer Länge von 252m ersetzt, welche die DRM-Station beim Spital versorgt und somit ein wesentlicher Bestandteil der Versorgung der ganzen Stadt ist. Zusätzlich wird der Querschnitt auf DN200 erhöht. Die bestehende Verteilleitung wird ab Höhe Transformatorstation Eggstrasse via Schneggenstrasse über die Eggstrasse bis und mit Kreuzung Spitalstrasse neu in den öffentlichen Grund gelegt. Somit kommt die Gasleitung bei einer allfälligen Projektänderung des Spitales definitiv nicht mehr in die Quere. Zusätzlich sind die Preise für das Material gestiegen.

Institution Wasserversorgung

Sanierung Verteilnetz Eggstrasse

Im Bereich der Eggstrasse werden die Wasserversorgungsleitungen GD 150 Jahrgang 1972 ersetzt und das Netz vor Ort bereinigt. Des Weiteren wurden sämtliche Anwohnerinnen/Anwohner im Projektperimeter angesprochen, ob ein Interesse zum Ersatz der bestehenden Hausanschlussleitungen besteht. Die koordinierte Erneuerung der Hausanschlüsse ist bereits in den Projektunterlagen abgebildet. Gleichzeitig wird der Ringschluss Schneggenstrasse, bis Höhe Transformatorstation Eggstrasse wieder geschlossen, welcher dem Neubau Spital GZO weichen musste. Diese Projektoptimierung ist neu hinzugekommen. Zusätzlich sind die Preise für das Material gestiegen.

Koordination & Schnittstellen

Die Bedarfsanalyse der Medien Strom, Gas und Wasser hat ergeben, dass eine Abhängigkeit zwischen allen Medien besteht.

Die Vorarbeiten zu diesem Projekt wurden mit folgenden Behörden und Dritten koordiniert und abgestimmt:

- Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon (Strassenbau)

Weitere Abhängigkeiten zu anderen Medien, Behörden und zu Dritten bestehen keine.

Einflussgrössen

Es wurden folgende Bewilligungen eingeholt:

- Grabenaufbruchsbewilligung der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon

Weitere Bewilligungen sind nach aktueller Sachlage nicht notwendig.

Submission

Gemäss Anhang 2 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) können Dienstleistungen unter 150'000 Franken im Freihändigen Verfahren vergeben werden. Die Ausschreibung erfolgte gemäss Submissionsverordnung des Kantons Zürich im Freihändigen Verfahren mit Konkurrenzofferten.

Aufgrund des durchgeführten Freihändigen Verfahrens sind die Leistungen (Installation) brutto zu 121'544.85 Franken an das Unternehmen Josef Muff AG (Bühlmoosweg 1/CH-5614 Sarmenstorf AG) zu vergeben.

Aufgrund des durchgeführten Freihändigen Verfahrens sind die Leistungen (Installation) brutto zu 29'068.25 Franken an das Unternehmen Josef Muff AG (Bühlmoosweg 1/CH-5614 Sarmenstorf AG) zu vergeben.

Die übrigen Leistungen werden gemäss dem öffentlichen Beschaffungswesen (IVöB) und der Submissionsverordnung des Kantons Zürich im jeweils erforderlichen Verfahren vergeben.

Kredit

Institution Strom Netz

Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse

Am 1. April 2021 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon bewilligt (GLB 2021-016):

7111.5030.00 INV00317		Kredit netto		MWST	Kredit brutto		
I	Material	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
II	Eigenleistung	Fr.	6'000.00			Fr.	6'000.00
III	Fremdleistung	Fr.	10'000.00	Fr.	1'000.00	Fr.	11'000.00
IV	Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	2'000.00			Fr.	2'000.00
Total (Planungskosten)		Fr.	<u>18'000.00</u>	Fr.	<u>1'000.00</u>	Fr.	<u>19'000.00</u>

Am 24. August 2021 wurde folgender Ausführungskredit durch die Werkkommission bewilligt (WKB 2021-029):

7111.5030.00 INV00317		Kredit netto		MWST	Kredit brutto		
I	Material	Fr.	113'000.00	Fr.	9'000.00	Fr.	122'000.00
II	Eigenleistung	Fr.	39'000.00			Fr.	39'000.00
III	Fremdleistung	Fr.	142'000.00	Fr.	11'000.00	Fr.	153'000.00
IV	Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	24'000.00			Fr.	24'000.00
Total (Ausführungskosten)		Fr.	<u>318'000.00</u>	Fr.	<u>20'000.00</u>	Fr.	<u>338'000.00</u>

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 25. Mai 2022 ist mit folgenden zusätzlichen Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen:

7111.5030.00 INV00317		Kredit netto		MWST	Kredit brutto		
I	Material	Fr.	25'000.00	Fr.	2'000.00	Fr.	27'000.00
II	Eigenleistung	Fr.	5'000.00			Fr.	5'000.00
III	Fremdleistung	Fr.	25'000.00	Fr.	2'000.00	Fr.	27'000.00
IV	Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	5'000.00			Fr.	5'000.00
Total (Ausführungskosten)		Fr.	<u>60'000.00</u>	Fr.	<u>4'000.00</u>	Fr.	<u>64'000.00</u>

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten.

Die Investition in der Institution Strom Netz wurde im Budget 2022 unter Sanierung Niederspannungsverteilstromnetz Eggstrasse Konto-Nr. 7111.5030.00 INV00317 mit 150'000 Franken eingestellt (Beschlussprotokoll Grosser Gemeinderat 70. Sitzung vom 13. Dezember 2021).

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Netzebenen und Anlagen:

Netzbau (110)

- Netzebene 7 (NS) 70 %
- Kabelverteilkabine (NS) 30 %

Institution Gasversorgung

Sanierung Hochdruckverteilstrecke Eggstrasse

Am 1. April 2021 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon bewilligt (GLB 2021-016):

7221.5030.00 INV00332	Kredit netto		MWST	Kredit brutto		
I Material	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
II Eigenleistung	Fr.	6'000.00			Fr.	6'000.00
III Fremdleistung	Fr.	10'000.00	Fr.	1'000.00	Fr.	11'000.00
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	2'000.00			Fr.	2'000.00
Total (Planungskosten)	Fr.	<u>18'000.00</u>	Fr.	<u>1'000.00</u>	Fr.	<u>19'000.00</u>

Am 24. August 2021 wurde folgender Ausführungskredit durch die Werkkommission bewilligt (WKB 2021-029):

7221.5030.00 INV00332	Kredit netto		MWST	Kredit brutto		
I Material	Fr.	32'000.00	Fr.	3'000.00	Fr.	35'000.00
II Eigenleistung	Fr.	21'000.00			Fr.	21'000.00
III Fremdleistung	Fr.	42'000.00	Fr.	4'000.00	Fr.	46'000.00
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	8'000.00			Fr.	8'000.00
Total (Ausführungskosten)	Fr.	<u>103'000.00</u>	Fr.	<u>7'000.00</u>	Fr.	<u>110'000.00</u>

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 25. Mai 2022 ist mit folgenden zusätzlichen Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen:

7221.5030.00 INV00332	Kredit netto		MWST	Kredit brutto		
I Material	Fr.	2'000.00	Fr.	1'000.00	Fr.	3'000.00
II Eigenleistung	Fr.	2'000.00			Fr.	2'000.00
III Fremdleistung	Fr.	179'000.00	Fr.	14'000.00	Fr.	193'000.00
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	15'000.00			Fr.	15'000.00
Total (Ausführungskosten)	Fr.	<u>198'000.00</u>	Fr.	<u>15'000.00</u>	Fr.	<u>213'000.00</u>

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten.

Die Investition in der Institution Gasversorgung wurde im Budget 2022 nicht eingestellt.

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Druckebenen und Anlagen:

Netzbau (210)

- Mitteldruck (1 bar) 100 %

Institution Wasserversorgung

Sanierung Verteilnetz Eggstrasse

Am 1. April 2021 wurde folgender Planungskredit durch die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon bewilligt (GLB 2021-016):

		Kredit netto		MWST		Kredit brutto	
7330.5030.00 INV00337							
I	Material	Fr.	-	Fr.	-	Fr.	-
II	Eigenleistung	Fr.	6'000.00			Fr.	6'000.00
III	Fremdleistung	Fr.	10'000.00	Fr.	1'000.00	Fr.	11'000.00
IV	Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	2'000.00			Fr.	2'000.00
Total (Planungskosten)		Fr.	<u>18'000.00</u>	Fr.	<u>1'000.00</u>	Fr.	<u>19'000.00</u>

Am 24. August 2021 wurde folgender Ausführungskredit durch die Werkkommission bewilligt (WKB 2021-029):

		Kredit netto		MWST		Kredit brutto	
7330.5030.00 INV00337							
I	Material	Fr.	138'000.00	Fr.	11'000.00	Fr.	149'000.00
II	Eigenleistung	Fr.	37'000.00			Fr.	37'000.00
III	Fremdleistung	Fr.	247'000.00	Fr.	20'000.00	Fr.	267'000.00
IV	Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	34'000.00			Fr.	34'000.00
Total (Ausführungskosten)		Fr.	<u>456'000.00</u>	Fr.	<u>31'000.00</u>	Fr.	<u>487'000.00</u>

Auf der Grundlage des Projekts mit Projektbeschreibung und Offerten vom 25. Mai 2022 ist mit folgenden zusätzlichen Baukosten bzw. Investitionsausgaben zu rechnen:

		Kredit netto		MWST		Kredit brutto	
7330.5030.00 INV00337							
I	Material	Fr.	27'000.00	Fr.	3'000.00	Fr.	30'000.00
II	Eigenleistung	Fr.	3'000.00			Fr.	3'000.00
III	Fremdleistung	Fr.	61'000.00	Fr.	5'000.00	Fr.	66'000.00
IV	Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	8'000.00			Fr.	8'000.00
Total (Ausführungskosten)		Fr.	<u>99'000.00</u>	Fr.	<u>8'000.00</u>	Fr.	<u>107'000.00</u>

In den einzelnen Positionen ist bereits 5 % Unvorhergesehenes enthalten.

Die Investition in der Institution Wasserversorgung wurde im Budget 2022 unter Sanierung Verteilnetz Eggstrasse Konto-Nr. 7330.5030.00 INV00337 mit 615'000 Franken eingestellt (Beschlussprotokoll Grosser Gemeinderat 70. Sitzung vom 13. Dezember 2021).

Die Kosten für die Planung und den Bau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Netzebenen und Anlagen:

Netzbau (310)

- Verteilnetz 100 %

Gebundenheit der Ausgaben

Institution Strom

Die zusätzlichen Ausführungskosten der Institution Strom Netz von 64'000 Franken sind eine nicht budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwingende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur für die Versorgungssicherheit und zur Erfüllung der Anschlusspflicht gemäss Stromversorgungsgesetz (StromVG, SR 734.7) Art. 5 Abs. 2 und Art. 6 Abs. 1.

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG) sind die Stadtwerke Wetzikon verpflichtet, ihre Sachwerte laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funktionsfähigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhaltspflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften. Daher besteht kein sachlicher Ermessensspielraum.

Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke kein örtlicher Ermessensspielraum.

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich.

Institution Gasversorgung

Bei den zusätzlichen Ausführungskosten der Institution Gasversorgung von 213'000 Franken handelt es sich um eine nicht budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Es handelt sich um eine zwingende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur aufgrund der Transportpflicht gemäss Bundesgesetz über Rohrleitungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz RLG, SR 746.1) § 13 Aufgaben der Gemeinde in Sicherstellung der Gasversorgung.

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG) sind die Stadtwerke Wetzikon verpflichtet, ihre Sachwerte laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funktionsfähigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhaltspflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften. Daher besteht kein sachlicher Ermessensspielraum.

Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke kein örtlicher Ermessensspielraum.

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich.

Institution Wasserversorgung

Bei den zusätzlichen Ausführungskosten der Institution Wasserversorgung von 107'000 Franken handelt es sich um eine nicht budgetierte, gebundene Ausgabe im Sinne von § 103 Gemeindegesetz. Dies deshalb, weil es sich um eine zwingende Anpassung und Neuerstellung der Infrastruktur aufgrund der Anschlusspflicht gemäss kantonalem Wasserwirtschaftsgesetz (WWG, SR 724.11) § 27 Aufgaben der Gemeinde in Sicherstellung der Wasserversorgung.

Gemäss § 5 Gemeindeverordnung (VGG) sind die Stadtwerke Wetzikon verpflichtet, ihre Sachwerte laufend so zu unterhalten, dass ihre Substanz erhalten bleibt, die Gebrauchsfähigkeit und Funktionsfähigkeit gewährleistet ist und keine Personen-, Sach-, oder Bauschäden auftreten. Zur Unterhaltspflicht nach § 5 VGG zählen auch Anpassungen an den zeitgemässen Komfort und an den Stand der Technik sowie die Erfüllung von gesetzlichen Auflagen und Vorschriften. Daher besteht kein sachlicher Ermessensspielraum.

Aufgrund der Versorgungskonzepte besteht für Werkleitungen, Messapparate und Aussenbauwerke kein örtlicher Ermessensspielraum.

Aufgrund der koordinierten Strassensanierung mit der Abteilung Tiefbau der Stadt Wetzikon besteht kein zeitlicher Ermessensspielraum für den Ersatz der Werkleitungen. Nach der Strassensanierung ist ein vollständiger Ersatz der Werkleitungen erst in 40 Jahren wieder möglich.

Finanzkompetenz

Für gebundene Ausgaben der Stadtwerke Wetzikon, liegt laut Art. 33b Ziff. 4 der Geschäftsordnung des Stadtrats die Finanzkompetenz bei der Werkkommission.

Finanzierung

Die Gesamtkosten für die Planung, Ausführung und für den Abschluss der aufgeführten Institutionen belaufen sich auf 1'376'000 Franken.

Folgekosten

In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbundenen Folgekosten und Folgerträge zu nennen.

Bei den Kapitalfolgekosten (Abschreibungen) dieses Projektes legte der Stadtrat für die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen der Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung gemäss § 30 Abs. 3 Gemeindeverordnung (VGG) die Anwendung der Branchenregelung fest (SRB 2018-152).

Planmässige Abschreibungen auf Basis der geschätzten Anschaffungs- und Herstellungskosten (netto):

Anlagekategorie Strom Netz	Nutzungsdauer [a]	Basis		Betrag	
NE7-Rohrtrasse	55	Fr.	35'000	Fr.	636
NE7-Kabel	40	Fr.	25'000	Fr.	625
Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)				Fr.	1'261

Anlagekategorie Gasversorgung	Nutzungsdauer [a]	Basis		Betrag	
Leitung Hochdruck (>1 bar)	50	Fr.	198'000	Fr.	3'960
Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)				Fr.	3'960

Anlagekategorie Wasserversorgung	Nutzungsdauer [a]	Basis		Betrag	
Verteilnetzleitung	70	Fr.	99'000	Fr.	1'414
Kapitalfolgekosten (im ersten Betriebsjahr)				Fr.	1'414

Weitere finanzielle Konsequenzen

Bei Annahme des vorliegenden Kreditantrags sind folgende Restbuchwerte ausserplanmässig abzuschreiben (Stand 31. Dezember 2021).

Anlagekategorie Strom Netz	Jahrgang	Basis [m, St.]	Restbuchwert	
NE7-Kabel	1977	480	Fr.	-
Ausserplanmässige Abschreibungen			Fr.	-

Anlagekategorie Gasversorgung	Jahrgang	Basis [m, St.]	Restbuchwert	
Leitung Hochdruck (>1 bar)	1982	110	Fr.	8'642
Ausserplanmässige Abschreibungen			Fr.	8'642

Termine

I.	Bewilligung Planungskredit (GL)	04/2021
II.	Abschluss Planungsphase	07/2021
III.	Bewilligung Ausführungskredit (WK)	08/2021
IV.	Bewilligung Zusatzkredit (WK)	06/2022
V.	Abschluss Ausführungsphase	10/2022
VI.	Inbetriebnahme & Abnahme	10/2022
VII.	Bewilligung Kreditabrechnung (WK)	02/2023

Erwägung

Nach der Sanierung der Werkleitungen Strom, Gas und Wasser in der Eggstrasse sind die Leitungen und Anlagen auf dem neusten Stand der Technik, die Leitungsführung optimiert und die Versorgungssicherheit wie auch die Qualität deutlich verbessert. Zudem sind entsprechende Kapazitäten geschaffen für die zukünftige Entwicklung des Gebietes.

Mit der koordinierten Sanierung können Synergieeffekte genutzt und eine kostengünstige sowie effiziente Erneuerung gewährleistet werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke hat dem Antrag «Werkleitungssanierung Eggstrasse» an der Sitzung vom 2. Juni 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Thalmann'.

Werkkommission Wetzikon
Franco M. Thalmann, Sekretär