

**2025/16 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Erneuerung Eggstrasse, Kreditabrechnung**

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 18. Dezember 2024 für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung mit Ausgaben von insgesamt Fr. 1'157'032.25 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von Fr. 82'532.25 bzw. 7,7 % ab.
2. Die Kreditabrechnung vom 18. Dezember 2024 für den Aus- und Neubau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation mit Ausgaben von insgesamt Fr. 633'358.10 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 16'141.90 bzw. 2,5 % ab.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon
5. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereichsleiter Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilungsleiter Finanzen
 - Abteilungsleiter Umwelt
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2022/107 vom 6. April 2022 genehmigte der Stadtrat das Bauprojekt der Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon, für die Erneuerung und Anpassung der Eggstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 1'021'800 Franken (davon Franken 55'000 als neue Ausgabe) für die Erneuerung der Strasse sowie ein Kredit von 649'500 Franken für die Erneuerung, Aus- und Neubau der Regen- und Schmutzwasserkanalisation bewilligt (gebundene Ausgaben). Für die Aufwertung des Strassenraums ist mit Beschluss Nr. 2022/202 vom 24. August 2022 ein Zusatzkredit von 52'700 Franken als neue Ausgabe bewilligt worden.

<i>Strassenerneuerung gebundene Ausgaben (SRB 2022/107 vom 6. April 2022)</i>	<i>966'800.00</i>
<i>Strassenerneuerung neue Ausgaben (SRB 2022/107 vom 6. April 2022)</i>	<i>55'000.00</i>
<i>Zusatzkredit Strassenerneuerung neue Ausgaben (SRB 2022/202 vom 24. August 2022)</i>	<i>52'700.00</i>
<i>Total bewilligter Kredit Erneuerung Strasse (SRB 2022/107 und SRB2022/202)</i>	<i>1'074'500.00</i>
<i>Erneuerung Kanalisation gebundene Ausgaben (SRB 2022/107 vom 6. April 2022)</i>	<i>649'500.00</i>

Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Cellere Bau AG, Bassersdorf, vergeben.

Die Bauarbeiten wurden koordiniert mit den Werkleitungen der Stadtwerke in drei Etappen im Zeitraum von Mai 2021 bis September 2023 projektgemäss ausgeführt. Am 17. Januar 2024 erfolgte die Schlussabnahme.

Kreditabrechnung Erneuerung Strasse, Beleuchtung und Entwässerung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 / 8,1 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00032-6511.5010.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 18.12.2024	Differenz	%
I Erwerb von Grund und Rechten	0.00	3'970.10	3'970.10	
II Bauarbeiten	730'500.00	844'211.05	113'711.05	15,6
III Nebenarbeiten	237'500.00	201'191.10	-36'308.90	-15,3
IV Technische Arbeiten	106'500.00	107'660.00	1'160.00	1,1
Total Baukosten	<u>1'074'500.00</u>	<u>1'157'032.25</u>	<u>82'532.25</u>	<u>7,7</u>

Die Baukosten liegen Fr. 82'532.25, respektive 7,7 % über dem bewilligten Kredit und somit innerhalb der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00900):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen und Verkehrswege	40 Jahre	1401.00	6511.3300.10	1'157'032.25
Anschaffungswert				<u>1'157'032.25</u>

Kreditabrechnung Ausbau und Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 / 8,1 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00019-6571.5030.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 18.12.2024	Differenz	%
I Erwerb von Grund und Rechten	0.00	5'580.00	5'580.00	
II Bauarbeiten	588'500.00	702'501.20	114'001.20	19,4
III Nebenarbeiten	0.00	3'329.35	3'329.35	
IV Technische Arbeiten	61'000.00	44'868.40	-16'131.60	-26,4
V Beiträge und Rückvergütungen		-122'920.85		
Total Baukosten mit MWST	<u>649'500.00</u>	<u>633'358.10</u>	<u>-16'141.90</u>	<u>-2,5</u>
<i>Total Baukosten ohne MWST</i>	<i><u>603'064.07</u></i>	<i><u>588'500.88</u></i>	<i><u>-14'563.19</u></i>	<i><u>-2,4</u></i>

Die Baukosten liegen Fr. 16'141.90, respektive 2,5 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR00894):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Kanalisation	50 Jahre	1403.20	6571.3300.30	588'500.88
Anschaffungswert (ohne MWST da Vorsteuerabzug)				588'500.88

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Strasse, Beleuchtung und Entwässerung sowie für die Erneuerung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation konnten von Mai 2021 bis September 2023 gemäss Projekt ausgeführt werden. Bei der Kreditabrechnung des Strassenausbaus liegen die Mehrkosten bei Fr. 82'532.25 resp. 7,7 % über dem bewilligten Kredit. Die Kreditabrechnung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation schliesst mit Minderkosten von Fr. 16'141.90 resp. 2,5 % unter dem bewilligten Kredit ab. Die beiden Kreditabrechnungen geben zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und können genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin